

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 10 "Золотой ключик".  
Ремонт пищеблока, приобретение, демонтаж и установка оборудования пищеблока. Адрес: Московская обл., г. Дмитров,  
ул.Инженерная, д. 16 а



Приложение 1  
к распоряжению Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Форма

### ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта проект инициативного бюджетирования «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 10 "Золотой ключик". Ремонт пищеблока, приобретение, демонтаж и установка оборудования пищеблока. Адрес: Московская обл., г. Дмитров, ул.Инженерная, д. 16 а »

#### 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения	
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3				
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9			
3 057 000,00	2 500 000,00	374 000,00	183 000,00	3 054 879,00	2 498 265,46	373 613,54	183 000,00	3 054 879,00	2 498 265,46	373 613,54	183 000,00	0	-	-	

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

#### 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 25.08.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 14.12.2021 г.

5. К отчету прилагаются на \_\_\_ л.: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Орлов А.В.  
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава Дмитровского городского округа:

Поночевный И.И.  
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «30» декабря 2021

