

Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 2. Ремонт внутренних помещений



До



До



После



Приложение 1  
к распоряжению Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА»  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

Форма

**ОТЧЕТ**  
о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта проект инициативного бюджетирования Муниципальное общеобразовательное учреждение Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 2. Ремонт внутренних помещений

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |            |           | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |            |           | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |            |            |           | Остаток неиспользованных средств, руб. | Отклонение, руб. | Причины отклонения |
|--|------------|------------|-----------|--|------------|------------|-----------|---|------------|------------|-----------|--|------------------|--------------------|
| всего  | ДС1        | ДС2        | ДС3       | всего  | ДС1        | ДС2        | ДС3       | всего   | ДС1        | ДС2        | ДС3       |  |                  |                    |
| 1=2+3+4  | 2          | 3          | 4         | 5=6+7+8  | 6          | 7          | 8         | 9=10+11+12  | 10         | 11         | 12        | 13=5-9                                 |                  |                    |
| 771 350,00   | 560 000,00 | 165 070,00 | 46 280,00 | 771 350,00   | 560 000,00 | 165 070,00 | 46 280,00 | 694 215,00  | 504 000,00 | 148 562,10 | 41 652,90 | 77 135,00                              |                  |                    |

ДС1 - денежные средства бюджета области;  
ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;  
ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 14.11.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 21.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Жигарев К.С.  
(Ф.И.О.)  (подпись)

И.о. Главы Администрации Дмитровского городского округа:

Сидоров А.В.  
(Ф.И.О.)  (подпись)

