

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области

Наименование проекта

«Ремонт помещений для МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Ермолинская начальная школа»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неисполненных работ, руб.	Отклонение, руб.	Примечание					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2				ДС3				
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
1222500	1000000	210275	12225	1222500	1000000	210275	12225	1210000	989775,05	207999,95	12225	12500	-	.

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 01.09.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 01.10.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 1 л. (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).


Инициатор (представитель инициативной группы):

Кононенко Д.Х.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава Дмитровского городского округа Московской области:

Поночевный И.И.
(Ф.И.О.)



Дата « ____ » _____ 20__ г.