

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ

Наименование проекта «Качественному образованию – современные условия (СОШ № 1, СОШ № 10, Останкинская СОШ, МДОУ № 16)»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неисполвленных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2				ДС3				
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7+ 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9	-	-
10000000	5900000	3500000	600000	10000000	5900000	3500000	600000	9181897,56	5417319,56	3164578,00	600000	818102,44	-	-

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) 04.06.2020г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта 16.12.2020г.
5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Шевченко М.В.

(Ф.И.О.) (подпись)



Глава городского округа:

Поночевный И.И.

(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.



Дата «16» декабря _____ 2020 г.