

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Дмитровский городской округ Московской области

Наименование проекта

«Качественному образованию – современные условия (СОШ№1, МДОУ №25, МДОУ 59)»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Исполнено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств в, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения					
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС1	ДС2	ДС3								
1=2+3+4	2	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13=5-9		
10 000 000	5 900 000	3 500 000	600 000	10 000 000	5 900 000	3 500 000	600 000	9383697,16	5536381,33	3247315,83	600 000	616302,84	-	-

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (Дата заключения контракта) – 04.06.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 27.11.2020 г.
5. К отчету прилагаются на 3 л. (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Орлов А.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава Дмитровского городского округа Московской области:

Поночевный И.И.
(Ф.И.О.)


(подпись)
М.П.

Дата «27» ноября _____ 2020 г.