

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
Наименование муниципального образования: Дмитровский городской округ

Наименование проекта: проект инициативного бюджетирования «Ремонтные работы для Муниципального общеобразовательного учреждения "Дмитровская средняя общеобразовательная школа № 2", адрес: 141800, Российская Федерация, Московская область, г. Дмитров, ул. Комсомольская, д. 17 А»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	ДДС1			ДДС2			ДДС3			Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения		
	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12				10	11
2 445 000,00	2 000 000,00	298 000,00	147 000,00	2 445 000,00	2 000 000,00	298 000,00	147 000,00	2 445 000,00	2 000 000,00	298 000,00	147 000,00	0	-	-
всего	ДДС1	ДДС2	ДДС3	всего	ДДС1	ДДС2	ДДС3	всего	ДДС1	ДДС2	ДДС3	13=5-9		

ДДС1 - денежные средства бюджета области;

ДДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 16.09.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 14.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на ___ листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Кононенко Д.Х.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава Дмитровского городского округа

Пончевый И.И.
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.

Дата «10» сентября 2021 г.